

비산정도측정결과보고서

2021.10.20~2021.10.21

선학동 134-4외 1필지 석면해체 제거작업

주식회사 아스랩



Tel : 031-969-5482 Fax : 031-622-9942

본 결과서는 석면안전관리법 제21조의 규정에 의거하여 실시한 건축물석면조사 내용을 토대로 작성되었습니다.

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
			측정자
			분석자

2. 측정결과

	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
측정 결과	1	부지경계선	KMS-5100/1	10.0	10월 20일 10시 48분	0.002	기준미만
	2	부지경계선	KMS-5100/1	10.0	10월 20일 10시 52분	0.002	기준미만
	3	부지경계선	KMS-5100/1	10.0	10월 20일 11시 00분	0.003	기준미만
	4	부지경계선	KMS-5100/1	10.0	10월 20일 11시 32분	0.002	기준미만
	5	위생설비 입구	KMS-5100/1	10.0	10월 20일 11시 10분	0.003	기준미만
	6	폐기물 반출구	KMS-5100/1	10.0	10월 20일 11시 15분	0.005	기준미만
	7	폐기물 반출구	KMS-5100/1	10.0	10월 20일 14시 15분	0.004	기준미만
		공시료 #1				0.000	

3. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 10시 48분	측정 종료 시간 : 14시 48분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 10시 52분	측정 종료 시간 : 14시 52분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 11시 00분	측정 종료 시간 : 15시 00분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 11시 32분	측정 종료 시간 : 15시 32분	
위생설비 입구			
	측정 시작 시간 : 11시10분	측정 종료 시간 : 11시 50분	

3. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물 반출구			
	측정 시작 시간 : 11시 15분	측정 종료 시간 : 11시 55분	
폐기물 반출구			
	측정 시작 시간 : 14시15분	측정 종료 시간 : 14시 55분	

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
			측정자
			분석자

2. 측정결과

	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	1	폐기물 반출구	KMS-5100/1	10.0	10월 21일 7시 33분	0.003	기준미만
측정 결과							
		공시료 #1				0.000	

3. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물 반출구			
	측정 시작 시간 : 7시 33분	측정 종료 시간 : 8시 13분	